



15-660 Białystok ul. W. Witosa 21/12
tel (085) 743-74-64
fax(085) 743-30-66
kom 0509 156 333
NIP:542-209-27-02

WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „ENRAC” Jerzy Racewicz

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA PROWADZONYCH ROBÓT

**NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE
DROGOWYM PRZY UL. WASILKOWSKIEJ DZ. NR 1107/2 W
BIAŁYMSTOKU**

OBIEKT: Sieć kan. sanitarnej

MIEJSCOWOŚĆ BIAŁYSTOK, ul. Wasilkowska dz. nr 1107/2

INWESTOR: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

Spis treści

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Opinia i protokół ZUD Nr DGE-III.6630.798.2017 z dnia 02-08-2017
4. Decyzja ZDM
5. Opis techniczny
6. Projekt organizacji ruchu ze sposobem zabezpieczenia prac 3 etapy
7. Mapka sytuacyjna

OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu drogowego związanych z budową sieci kan. sanitarnej przy ul. Wasilkowskiej dz. nr 1107/2 w Białymstoku.

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót związanych z budową sieci kan. sanitarnej przy ul. Wasilkowskiej dz. nr 1107/2 w Białymstoku.

2. Podstawa opracowania

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.(DZ.U.Nr.177 z dnia 14 października 2003r.)
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. z dnia 1 marca 1997 ze zmianami)
- c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1987 Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. z dnia 19 sierpnia 1997r ze zmianami)
- d) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ.U.Nr.170 z dnia 12 października 2002)
- e) Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
- f) Wizja lokalna w terenie

3. Opis stanu istniejącego

Pas drogowy przy ul. Wasilkowskiej dz. nr 1107/2 w Białymstoku znajduje się pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich. Pas drogowy składa się z jezdni o nawierzchni asfaltowej.

4. Organizacja ruchu i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

Prace wykonywane będą w 3 etapach.

Prace polegać będą na budowie sieci kan. sanitarnej w Białymstoku. W odległości ok 30m od robót w poszczególnych etapach umieszczone zostaną znaki drogowe A-14 ostrzegające o robotach drogowych, A-12b informujące o jednostronnym zwężeniu drogi. Prace odbywać się będą w jezdni oraz chodniku. Podczas budowy sieci kan. sanitarnej ustawione zostanie zapory drogowe U-20c. Przejścia pod ul. Wasilkowską wykonane zostaną metodą przecisku. W czasie prac ustawiane będą tablice prowadzące U-3d oraz tablica D-14. Aby umożliwić przejście pieszym ustawiony zostanie chodnik tymczasowy oraz kładki U-28. Dodatkowo w etapie 3 użyte zostaną separatory U-14e. Znaki i tablice będą przestawiane wraz z postępem prac. Ustawienie znaków pokazano na mapach. Po zakończeniu prac należy miejsce robót doprowadzić do stanu poprzedniego.

Szkic graficzny zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przedstawiono na planszy sytuacyjno-wysokościowej.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- a) Ryzyko wypadków drogowych
- b) Ryzyko wpadnięcia do wykopu lub obsunięcia ziemi w wykopie

5. Uwagi ogólne

- a) na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca winien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego , a po ich zakończeniu doprowadzić teren do stanu pierwotnego
- b) przewidywany termin wykonania prac: wrzesień - grudzień 2017, a czas trwania w pasie drogowym ok. 5-6 dni
- c) powierzchnia zajęcia pasa drogowego przy budowie sieci kan. sanitarnej zaznaczono na mapie

Wpasaie drogowyin: 12. 12. 2012

zatwierdzona organizacja ruchu 31.12.2019

Jednoszka wprowadzająca organizację ruchu, zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Białystok, dnia 2017.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Białymstoku
z up. Asystent Zespołu Organizacji Służby
i Profilaktyki Społecznej
Wydziału Ruchu Prowodowego
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
p.p. Grzegorz Awienowicz

2017-09-07

8 Powierzchnia zejścia pasa drogowego

Projekt zajęcia pasa drogowego
i zabezpieczenia robót
na czas budowy sieci kan. sanitarnej w pasie drogowym ul. Waszykowskiej dz. nr 1107/2
w Białymstoku

ZATWIERDZAM Z UWAGAMI EDZ URG
STAŁĄ ZASOWĄ ORGANIZACJĘ RUCHU

...pasie drogowym...
w Białymstoku. Termin w którym powinna zostać wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu...
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana
jest zawiadomić o niej Zarządzającego Ruchem, Zarząd drogi
oraz właściwego Komendanta Policji o terminie wprowadzenia
organizacji ruchu co najmniej 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.
Białystok, dnia... podpis...

Opiniuję pozytywnie pod warunkiem
zobowiązania wykonawcy robót do natychmiastowej
realizacji uwag Policji i Zarządu drogi w zakresie
koniecznych przeciwdziałania zagrożeniom
związanych z prowadzonymi pracami na drodze.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Białymstoku
z dp. Asystent Zespołu Organizacji Służby
i Profilaktyki Społecznej
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
asp. Grzegorz Kwieńciewicz

2017-09-07

Zapora drogowa U-20c

Powierzchnia za Jednostką drogową
28m x 2,5m = 70m²

ETAP 2
Projekt załącza postę drogową
i zabezpieczenia robót

...czas budowy sieci kan. sanitarnej w pasie drogowym ul. Wasilkowskiej dz. nr 1107/2
w Białymstoku

WYKONAWSTWO SIECI
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „ENRAC”
Przemysław Raciewicz
15-630 Białystok, ul. W. Witosa 2 1612
tel. 83 207 007

ZATWIERDZAM Z UWAGAMI
PŁA CZASOWA ORGANIZACJĘ RUCHU

W pasie drogowym
w Białymstoku, w którym powinna zostać wprowadzona
zatwierdzona przez organ ruchu
Jednostka wprowadzenia organizacji ruchu zobowiązana
jest zawiadomić o tym zarządcę drogi, zarządcę drogi
organizację swojego Komendanta Policji o terminie wprowadzenia
organizacji ruchu co najmniej 14 dni przed dniem jej wprowadzenia
Białystok, dnia 8.5.2017 r. Podpis

Projekt - ~~nie~~
organizacji ruchu opiniuję
pozytywnie - ~~nie~~ pozytywnie
z następującymi warunkami

pod bawą U-3D
ustawie U-216

Opiniuję pozytywnie pod warunkiem
zobowiązania wykonawcy robót do natychmiastowej
realizacji uwag Policji i zarządcy drogi w zakresie
koniecznym do przeciwdziałania zagrożeniom
związany z prowadzonymi pracami na

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
Białymstoku
z upr. systemu Zespołu Organizacji Służby
81 Praktyki Specjalnej
Kasandy Miejskiej Policji Białymstoku
mgr Grzegorz...

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego
 $60m \cdot 2,5m = 150m^2$

ETAP 3

Projekt zajęcia pasa drogowego
i zabezpieczenia robót

na czas budowy sieci kan. sanitarnej w pasie drogowym ul. Wasilkowskiej dz. nr 1107/2
Białystoku

WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ENIAC
Krystof Bogawiec
15-660 Białystok, ul. W. Witosa 11/12
tel. 988 207 007